

Beruházói nyilatkozat az ivóvíz és/vagy szennyvíz hálózatbővítés állami
tulajdonba vételre vonatkozó előzetes jóváhagyó engedélyhez

A **Badacsonytördemic Község Önkormányzata** (székhely: 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12, adószám: 15733971-1-19, PIR szám: 733975), mint beruházó a **„Badacsonytördemic Debreczeny Gyula utca (Szent István utca - Vasút utca közötti szakasz), Hősök útja (Tavas utca - Debreczeny Gyula utca közötti szakasz) és Szent István utca (Debreczeny Gyula utca - Nyírfa utca közötti szakasz) infrastruktúrális fejlesztés”** tárgyú vízi-közmű kiváltásokkal, létesítésével kapcsolatban (lásd 1. mellékletben) a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) pontjának megfelelően nyilatkozom, hogy a létesítendő vízi-közmű tulajdonjogát térítésmentesen a vízi-közmű üzembe helyezésének napjával a Magyar Államra, mint az ellátásért felelősre átruházom.

Alulírott **név**, mint beruházó képviselőjében eljáró **titulus megnevezése** nyilatkozom továbbá, hogy a beruházás folyamán, a vagyonátadási eljáráshoz szükséges dokumentumokat, a Nemzeti Vízművek Zrt. képviselőjében eljáró DRV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztálya részére az üzembe helyezés napjáig rendelkezésre bocsátom, a DRV Zrt.-vel a vagyonátadási eljárás során együttműködöm.

.....,2024. hónapnapján

.....

vízi-közmű beruházója

Tanú1

név:

lakcím:

aláírás:

Tanú2

név:

lakcím:

aláírás:

1. mellékelt:

A „Badacsonytördemic Debreczeni Gyula utca (Szent István utca - Vasút utca közötti szakasz), Hősök útja (Tavaszi utca - Debreczeni Gyula utca közötti szakasz) és Szent István utca (Debreczeni Gyula utca - Nyírfa utca közötti szakasz) infrastrukturális fejlesztés” projektben az alábbi vízi-közmű kiváltások és hálózat rekonstrukció került betervezésre:

Szennyvíz elvezetés:

- A Debreczeni Gyula utca és a Szent István utca alatt található D300 KMPVC nyomott szennyvíz csatornacső bélelése ~294 fm hosszban
- A Malom utca és a Szent István utca 106 házszáma között a zöldsávban található D315 KGPVC csatornacső kiváltása új nyomvonalon – útburkolat alá helyezve -, ~108 fm hosszban D315 KGPVC csővel és 5db D100 beton tisztító aknával
- A Szent István utca 50-52 előtt található D315 KGPVC szennyvíz csatorna kiváltása új nyomvonalon, amennyiben azt a feltárt közműhelyzet indokolja. ~36 fm hosszban.
- 8 db bekötő csatornacső átépítése, amennyiben azt azok csőanyaga, vagy a vízzáróság hiánya indokolja

Vízellátás:

- A Debreczeni Gyula utca alatti D80 AC vízvezeték kiváltása új nyomvonalon D90 KPE(PE100) SDR17 csővel, ~195 fm hosszban, valamint a Május 1 utcát ellátó átkötő D80 AC vezeték kiváltása ~10 fm hosszban
- A Hősök útja és a Tavasz utca kereszteződésben az érintett vízvezetékek kiváltása azonos nyomvonalon. A ~7,5 fm D300 AC vezeték kiváltása D355 KPE (PE100) SDR17 vízvezetékre. A ~10 fm D80 AC vezeték kiváltása D90 KPE (PE100) SDR17 csővel.
- A Hősök útja és a Szent István utca alatt - a tervezési területen belül, a Tavasz utcától a Nyírfa utcáig - a meglévő ~866 fm D150 AC cső kiváltása új nyomvonalon D180 KPE (PE100) SDR17 csővel.
- A Rodostó utcában a meglévő D80 AC vízvezeték kiváltása új nyomvonalon ~28 fm hosszban D90 KPE (PE100) SDR17 csővel.
- A Hősök útja, Iskola utca és Rodostó utca kereszteződésben található meglévő D300 AC vízvezeték kiváltása azonos nyomvonalon, ~17 fm hosszban D355 KPE (PE100) SDR17 csővel.
- A Zöldfa utcát ellátó D80 AC vízvezeték kiváltása és átkötése az új D180 KPE (PE100) SDR17 gerincvezetékre, ~8 fm hosszban D90 KPE (PE100) SDR17 csővel.
- A Béke utcát ellátó D80 AC vízvezeték kiváltása és átkötése az új D180 KPE (PE100) SDR17 gerincvezetékre, ~12 fm hosszban D90 KPE (PE100) SDR17 csővel.
- A Malom utcát ellátó D80 AC vízvezeték kiváltása és átkötése az új D180 KPE (PE100) SDR17 gerincvezetékre, ~10 fm hosszban D90 KPE (PE100) SDR17 csővel.
- A Nyírfa utcát ellátó D80 KPE vízvezeték kiváltása új nyomvonalon és átkötése az új D180 KPE (PE100) SDR17 gerincvezetékre, ~6 fm hosszban D90 KPE (PE100) SDR17 csővel.
- 2db ivókút cseréje, és 6 db új tűzcsap létesítése a korábbi 5 db helyett
- 82 db házi bekötővezeték cseréje és 8 db új házibekötés létesítése